

5.1.8. COMPROMISOS DEL SUB-COMPONENTE OCEANOGRAFÍA

Tabla 8. Compromisos establecidos en el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental
para el Sub-componente: Oceanografía

Código	Compromiso	Etapas	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13172	La construcción del rompeolas necesita colocar roca de relleno en el lecho marino; se asume que la generación de sedimentos suspendidos durante la construcción de esta estructura será mínima si es que se usa relleno limpio o sistemas de control de sedimentos (por ejemplo, cortinas de limo).	Pre-construcción	No	—	—	No aplica en la etapa actual del proyecto
		Construcción	Sí	—	—	
		Operación	No	—	—	
		Cierre	No	—	—	
		Post-cierre	No	—	—	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13173	Los ductos del difusor del aliviadero estarán enzanjadas en el lecho marino en la línea costera, a fin de proteger la estructura no sólo de las olas, sino también de cualquier daño que pueda ocurrir durante eventos de tormenta; se entiende que este método de construcción consistirá en la excavación de una cuneta en la parte arenosa de la costa, para luego instalar la tubería y finalmente rellenar la cuneta con todo el material excavado; la construcción se programaría para períodos en que	Pre-construcción	No	—	—	No aplica en la etapa actual del proyecto
		Construcción	Sí	—	—	
		Operación	No	—	—	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	el mar esté relativamente calmo; se espera que los métodos de construcción no tendrán ningún efecto en la morfología costera y el abastecimiento de sedimentos, ya que toda la arena de playa excavada se volverá a utilizar durante las actividades de relleno de la cuneta.	Cierre	No	—	—	
		Post-cierre	No	—	—	

Fuente: CODESA, 2012.